

OBRA: REFORMA CÂMARA DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE
ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR URBANO GOMES DE SÁ, 12 SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE.
CONTRATADA: MACBANAI S. O. PASSOS 32.342.469/0001-03
PROCESSO: 020/2025
CONTRATAÇÃO DIR: 009/2025
CONTRATO: 014/2025

VALOR CONTRATADO: R\$ 94.893,31
SALDO ANTERIOR: R\$ -
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 32.590,12
SALDO ATUAL: R\$ 62.303,19
ACUM. ATÉ O PERÍODO: R\$ 32.590,12

PERÍODO: 25/02/2025 A 25/04/2025

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Físico | | | Financeiro | | | Percentual Físico - Financeiro |
|----------|-----------|--------|--|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | Acumulado Anterior | Realizado | Acumulado Total | Acumulado Anterior | Realizado | Acumulado Total | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 6.525,77 | | | | R\$ 6.518,45 | R\$ 6.518,45 | | 100% |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | m ² | 3,00 | R\$ 402,58 | R\$ 1.207,74 | | 3,00 | 3,00 | | R\$ 1.207,74 | R\$ 1.207,74 | 100% |
| 1.2 | 97641 | SINAPI | REMOCÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m ² | 95,10 | R\$ 2,93 | R\$ 278,64 | | 94,75 | 94,75 | | R\$ 277,61 | R\$ 277,61 | 100% |
| 1.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m ³ | 12,48 | R\$ 106,69 | R\$ 1.331,49 | | 12,48 | 12,48 | | R\$ 1.331,49 | R\$ 1.331,49 | 100% |
| 1.4 | 97644 | SINAPI | REMOCÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m ² | 3,78 | R\$ 9,55 | R\$ 36,10 | | 3,78 | 3,78 | | R\$ 36,10 | R\$ 36,10 | 100% |
| 1.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m ² | 82,32 | R\$ 11,43 | R\$ 940,92 | | 81,77 | 81,77 | | R\$ 934,68 | R\$ 934,68 | 99% |
| 1.6 | 97660 | SINAPI | REMOCÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | UN | 15,00 | R\$ 0,65 | R\$ 9,75 | | 15,00 | 15,00 | | R\$ 9,75 | R\$ 9,75 | 100% |
| 1.7 | 97663 | SINAPI | REMOCÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | UN | 7,00 | R\$ 12,62 | R\$ 88,34 | | 7,00 | 7,00 | | R\$ 88,34 | R\$ 88,34 | 100% |
| 1.8 | 97665 | SINAPI | REMOCÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | UN | 12,00 | R\$ 1,79 | R\$ 21,48 | | 12,00 | 12,00 | | R\$ 21,48 | R\$ 21,48 | 100% |
| 1.9 | 104792 | SINAPI | REMOCÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | M | 155,00 | R\$ 0,39 | R\$ 60,45 | | 155,00 | 155,00 | | R\$ 60,45 | R\$ 60,45 | 100% |
| 1.10 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m ² | 63,49 | R\$ 22,81 | R\$ 1.448,21 | | 63,49 | 63,49 | | R\$ 1.448,16 | R\$ 1.448,16 | 100% |
| 1.11 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m ³ | 14,04 | R\$ 20,14 | R\$ 282,77 | | 14,04 | 14,04 | | R\$ 282,79 | R\$ 282,79 | 100% |
| 1.12 | 12862 | ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | PxD | 720,00 | R\$ 0,99 | R\$ 712,80 | | 720,00 | 720,00 | | R\$ 712,80 | R\$ 712,80 | 100% |
| 1.13 | 102192 | SINAPI | REMOCÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 | m ² | 7,25 | R\$ 14,77 | R\$ 107,08 | | 7,25 | 7,25 | | R\$ 107,05 | R\$ 107,05 | 100% |
| 2 | | | SUPERESTRUTURA | | | | R\$ 892,94 | | | | R\$ 892,90 | R\$ 892,90 | | 100,00% |
| 2.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 | m ² | 2,40 | R\$ 139,43 | R\$ 334,63 | | 2,40 | 2,40 | | R\$ 334,63 | R\$ 334,63 | 100,00% |
| 2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 29,62 | R\$ 10,24 | R\$ 303,31 | | 29,62 | 29,62 | | R\$ 303,27 | R\$ 303,27 | 99,99% |
| 2.3 | 99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024 | m ³ | 0,48 | R\$ 531,26 | R\$ 255,00 | | 0,48 | 0,48 | | R\$ 255,00 | R\$ 255,00 | 100,00% |
| 3 | | | FECHAMENTO E DIVISÓRIAS | | | | R\$ 4.730,48 | | | | R\$ 4.730,27 | R\$ 4.730,27 | | 100,00% |
| 3.1 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m ² | 24,64 | R\$ 91,12 | R\$ 2.245,20 | | 24,64 | 24,64 | | R\$ 2.245,01 | R\$ 2.245,01 | 99,99% |
| 3.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | m ² | 131,60 | R\$ 6,97 | R\$ 917,25 | | 131,60 | 131,60 | | R\$ 917,22 | R\$ 917,22 | 100,00% |
| 3.4 | 101158 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF 05/2020 | m ² | 23,10 | R\$ 67,88 | R\$ 1.568,03 | | 23,10 | 23,10 | | R\$ 1.568,03 | R\$ 1.568,03 | 100,00% |
| 4 | | | FORRO | | | | R\$ 4.524,86 | | | | R\$ - | R\$ - | | 0,00% |
| 4.1 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS | m ² | 95,10 | R\$ 47,58 | R\$ 4.524,86 | | 0,00 | | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 5 | | | ESQUADRIAS | | | | R\$ 4.999,82 | | | | R\$ - | R\$ - | | 0,00% |

MACBANAI
SOUZA OLIVEIRA
PASSOS:0807397
2450

Assinado de forma digital
 por MACBANAI SOUZA
 OLIVEIRA
 PASSOS:08073972450
 Dados: 2025.04.25
 17:44:09 -03'00'

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|----|--------|----------------------|---------------|--|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 5.1 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | R\$ 524,79 | R\$ 524,79 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 5.2 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 136,25 | R\$ 272,50 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 5.3 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÁMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS | M | 4,90 | R\$ 857,66 | R\$ 4.202,53 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6 | | PINTURA | | | | R\$ 35.656,07 | | | | | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | m² | 680,92 | R\$ 3,85 | R\$ 2.621,54 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 | m² | 680,92 | R\$ 15,96 | R\$ 10.867,48 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | m² | 680,92 | R\$ 10,10 | R\$ 6.877,29 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024 | m² | 241,20 | R\$ 26,05 | R\$ 6.283,26 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024 | m² | 241,20 | R\$ 14,88 | R\$ 3.589,06 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.6 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | m² | 95,10 | R\$ 4,78 | R\$ 454,58 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.7 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | m² | 95,10 | R\$ 12,38 | R\$ 1.177,34 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.8 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE | m² | 50,06 | R\$ 48,98 | R\$ 2.451,94 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 6.9 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021 | m² | 52,92 | R\$ 25,20 | R\$ 1.333,58 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | R\$ 3.670,88 | | | | | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.1 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 1,00 | R\$ 1.141,97 | R\$ 1.141,97 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.2 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 3,00 | R\$ 365,11 | R\$ 1.095,33 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 7.3 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 3,00 | R\$ 477,86 | R\$ 1.433,58 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 8 | | REVESTIMENTOS | | | | R\$ 8.326,94 | | | | | | R\$ 8.046,23 | R\$ 8.046,23 | 96,63% |
| 8.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE | m² | 7,69 | R\$ 123,56 | R\$ 950,18 | | 7,67 | 7,67 | | R\$ 947,09 | R\$ 947,09 | 99,67% |
| 8.2 | C4447 | SEINFRA | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | m² | 55,80 | R\$ 132,20 | R\$ 7.376,76 | | 53,70 | 53,70 | | R\$ 7.099,14 | R\$ 7.099,14 | 96,24% |
| 9 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | R\$ 9.519,94 | | | | | | R\$ 7.529,92 | R\$ 7.529,92 | 79,10% |
| 9.1 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 3,00 | R\$ 91,14 | R\$ 273,42 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 9.2 | 12090 | ORSE | Fornecimento e instalação do trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30 | un | 6,00 | R\$ 286,10 | R\$ 1.716,60 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 9.3 | 9624 | ORSE | Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar | un | 0,00 | R\$ 79,81 | R\$ - | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| 9.4 | C1947 | SEINFRA | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 9,00 | R\$ 293,63 | R\$ 2.642,67 | | 9,00 | 9,00 | | R\$ 2.642,67 | R\$ 2.642,67 | 100,00% |
| 9.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 9,00 | R\$ 41,17 | R\$ 370,53 | | 9,00 | 9,00 | | R\$ 370,53 | R\$ 370,53 | 100,00% |
| 9.6 | C3679 | SEINFRA | PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | R\$ 465,89 | R\$ 2.795,34 | | 6,00 | 6,00 | | R\$ 2.795,34 | R\$ 2.795,34 | 100,00% |
| 9.7 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA | M | 30,00 | R\$ 25,81 | R\$ 774,30 | | 30,00 | 30,00 | | R\$ 774,30 | R\$ 774,30 | 100,00% |
| 9.8 | 690 | ORSE | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletrodo pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 4,00 | R\$ 236,77 | R\$ 947,08 | | 4,00 | 4,00 | | R\$ 947,08 | R\$ 947,08 | 100,00% |
| 10 | | DIVERSOS | | | | R\$ 16.045,61 | | | | | | R\$ 4.872,36 | R\$ 4.872,36 | 30,37% |
| 10.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019 | m² | 239,59 | R\$ 5,39 | R\$ 1.291,39 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 10.1 | C1477 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | UN | 2,00 | R\$ 233,46 | R\$ 466,92 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 10.3 | 84179 | SINAPI | CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 30,00 | R\$ 176,98 | R\$ 5.309,40 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 10.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE | UN | 1,00 | R\$ 4.872,36 | R\$ 4.872,36 | | 1,00 | 1,00 | | R\$ 4.872,36 | R\$ 4.872,36 | 100,00% |
| 10.5 | 8856 | ORSE | Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 | m² | 49,08 | R\$ 83,65 | R\$ 4.105,54 | | | 0,00 | | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | | | | | R\$ 94.893,31 | | | | | | R\$ 32.590,12 | R\$ 32.590,12 | |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**CONTRATADA: RM7 ENGENHARIA****OBRA/SERVIÇO: REFORMA CÂMARA DE VEREADORES****PERÍODO: 25/02/2025 A 25/04/2025****DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO****DEMOLIÇÃO****DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO****DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO**

MACBANAI SOUZA
OLIVEIRA
PASSOS:08073972450
50
Assinado de forma digital
por MACBANAI SOUZA
OLIVEIRA
PASOS:08073972450
Dados: 2025.04.25 17:43:21
-03'00'



MACBANAI
SOUZA OLIVEIRA
PASSOS:08073972450
2450

Assinado de forma
digital por MACBANAI
SOUZA OLIVEIRA
PASSOS:08073972450
Dados: 2025.04.25
17:42:58 -03'00'



Assinado de forma digital por
MACBANAI SOUZA OLIVEIRA
PASSOS:08073972450
Dados: 2025.04.25 17:42:48
-03'00'



APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO



APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO

Salgueiro, 25 de abril de 2025

MACBANAI
SOUZA OLIVEIRA
PASSOS:0807397
2450
Assinado de forma digital
por MACBANAI SOUZA
OLIVEIRA
PASSOS:08073972450
Dados: 2025.04.25
17:42:33 -03'00'

Macbanai S O Passos

Engenheiro Civil

CREA/PE: 181572588-5

FISCALIZAÇÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACBANAI SOUZA OLIVEIRA PASSOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1815725885**

Registro: **1815725885PE**

Empresa contratada: **MACBANAI S O PASSOS**

Registro : **0000633488-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO**

CPF/CNPJ: **11.351.350/0001-19**

PRAÇA PROFESSOR URBANO GOMES DE SÁ

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTÔNIO**

Cidade: **SALGUEIRO**

UF: **PE**

CEP: **56000000**

Contrato: **014/2025**

Celebrado em: **25/02/2025**

Valor: **R\$ 94.893,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PROFESSOR URBANO GOMES DE SÁ

Nº: **14**

Complemento:

Bairro: **SANTO ANTÔNIO**

Cidade: **SALGUEIRO**

UF: **PE**

CEP: **56000000**

Data de Início: **25/02/2025**

Previsão de término: **26/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO**

CPF/CNPJ: **11.351.350/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS

82,32

m2

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

95,10

m2

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

241,20

m2

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

55,80

m2

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS

30,00

m2

5 - Concepção em BIM

Quantidade

Unidade

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

680,92

m2

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

680,92

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de reforma Câmara de Vereadores. - Demolições - Fôrma - Concreto Armado - Alvenaria - Forro de Gesso - Pintura (Selador, massa, pintura) - Revestimento Cerâmico - Instalações Elétricas - Diversos

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 943BZ
Impresso em: 22/03/2025 às 16:48:33 por: , ip: 45.70.255.39





INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MACBANAI SOUZA OLIVEIRA PASSOS - CPF: 080.739.724-50

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO - CNPJ:
11.351.350/0001-19

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **19/03/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **8307396782**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 943BZ
Impresso em: 22/03/2025 às 16:48:33 por: , ip: 45.70.255.39





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACBANAI S O PASSOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.342.469/0001-03

Certidão nº: 27921976/2025

Expedição: 21/05/2025, às 10:31:28

Validade: 17/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACBANAI S O PASSOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.342.469/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO POSITIVA

Nº 0000000112

Razão Social

MACBANAI S O PASSOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011142

C.N.P.J.: 32342469000103

Bairro

SANTO ANTONIO

CEP

56000000

Localizado RUA ANTONIO CABOCLO, 461 - - SALGUEIRO-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

38864 - MACBANAI S O PASSOS

Endereço

ANTONIO CABOCLO, 461

Documento

C.N.P.J.: 32.342.469/0001-03

SANTO ANTONIO SALGUEIRO-PE CEP: 56000000

No. Requerimento

0000000112/2025

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

C E R T I D Ó

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CPD, da Secretaria de Finanças deste Município, relativamente ao Contribuinte acima indicado, até a data e hora em epígrafe, constatamos a ocorrência de DÉBITOS FISCAIS.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

SALGUEIRO-PE, 21 DE MAIO DE 2025

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/06/2025

COD. VALIDAÇÃO:00000023A00000038864





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000112

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.342.469/0001-03

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2025

Esta CERTIDÃO POSITIVA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/06/25

SALGUEIRO-PE, 21 DE MAIO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/05/25 às 10:29:43



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000004478564-31

Data de Emissão: 21/05/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 32.342.469/0001-03

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não comprehende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/08/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MACBANAI S O PASSOS
CNPJ: 32.342.469/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:09 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2025.

Código de controle da certidão: **8C71.BD1C.8189.5A4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.342.469/0001-03

Razão Social: MACBANAI S O PASSOS

Endereço: RUA ANTONIO CABOCLO 461 / SANTO ANTONIO / SALGUEIRO / PE / 56000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050303315301333299

Informação obtida em 21/05/2025 10:33:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**