

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000589			
						SÉRIE			
						ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	19/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SALGUEIRO-PE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME							
Nome Fantasia									
Endereço		RUA RUA PROJETADA 24/MONTE ALEGRE, S/N - NOSSA SRA.DAS GRACAS							
CPF/CNPJ		21.641.207/0001-15	Insc.Municipal	6605	UF	PE		Insc. Estadual	0
Cidade		SALGUEIRO	C.E.P	56000000	Comp.	Q-B3A, L-02		Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO				E-mail			
Endereço		PÇ PROF. URBANO DE SA, 00014 CAMARA SANTO ANTONIO 56000000 SALGUEIRO-PE							
CPF/CNPJ	11.351.350/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DO CONTRATO Nº 012/2022, DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGENCIA: 0776 / CONTA CORRENTE: 003 / CONTA : 00002413-3 IRRF: 1,5 % = R\$ 570,13									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 702 / 421110100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	2.508,57	CSLL	0,00	IRRF	570,13
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	38.008,69	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	38.008,69			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	15.203,47			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	3.078,70	0-Nenhum			Base de Cálculo	22.805,22			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	1.140,26	jab7zv1k2			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	33.789,73	http://www.salgueiro.pe.gov.br/			(=) Valor do ISS	1.140,26			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
MÃO DE OBRA 60% / MATERIAL 40% EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 19/10/22 11:03 Hora da emissão: 11:03:52									

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá	Contratada: J N Construtora LTDA CNPJ: 21.841.207/0001-15
OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE	Processo Licitatório: 008/2022 Tomada de preço: 001/2022
Nº DO BM 4	
INÍCIO DA OBRA 17/06/2022	TERMINO DA OBRA 17/10/2022
	VALOR DO CONTRATO R\$ 246.568,46
	PERÍODO DE 11/10/2022 a 17/10/2022

BM 04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Custo		Quantidade			Financeiro		
				Unitário		Previsão	Medido do Período	Medido Acumulado	Previsão	Medido do Período	Medido Acumulado
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	379,76	6,00		6,00	2.278,56			2.278,56
1.1.2	S11552	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,5 MM, H = 2 M, EXCLUSIVE PINTURA	m	313,33	44,25		44,25	13.864,85			13.864,85
1.1.3	S03258	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	m2	11,55	85,24		85,24	984,52			984,52
1.1.4	97633	REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	22,70	209,94		209,94	4.765,64			4.765,64
1.1.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M	2,60	263,76		263,76	685,78			685,78
1.1.6	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	6,32	729,50		729,50	4.610,44			4.610,44
1.1.7	S05055	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE REMOVEDOR PASTOSO	m2	15,10	238,74		238,74	3.604,97			3.604,97
1.1.8	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	4,78	145,15		145,12	695,27			695,13
1.1.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,22	15,47		9,86	405,62			258,65
1.1.10	C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	10,80	40,45		40,45	436,86			436,86
1.1.11	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m2	7,91	263,04		263,04	2.080,63			2.080,63
1.1.12	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	8,85	23,10		23,10	204,44			204,44
1.2		COBERTURA									
1.2.1	100328	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 07/2019	M2	14,80	280,16		-	4.146,37			-
1.2.2	98109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	M2	41,84	145,15		145,15	6.073,08			6.073,08
1.2.3	S01952	SANCA OU CIMALHA EM GESSO L = 10 CM	m	10,99	228,24		228,24	2.508,36			2.508,36
1.3		ARGAMASSA E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO									
1.3.1	S03311	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO/AREIA/ ADESIVO BRANCO) - REVISADO 08/2015	m2	9,63	263,04		263,04	2.533,08			2.533,08
1.3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	41,27	263,04		263,04	10.855,66			10.855,58
1.3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	M2	118,50	434,44		434,44	51.481,14			51.481,14
1.4		PISO									
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2018	M	53,31	40,45		40,45	2.156,39			2.156,39

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO										
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá				Contratada: J N Construtora LTDA CNPJ: 21.941.207/0001-15						
OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE				Processo Licitatório: 008/2022 Tomada de preço: 001/2022						
Nº DO BM 4										
INÍCIO DA OBRA 17/06/2022				TERMINO DA OBRA 17/10/2022		R\$ VALOR DO CONTRATO 246.568,46		PERÍODO DE 11/10/2022 a 17/10/2022		
BM 04										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	Custo		Quantidade			Financeiro	
				Unitário	Previsão	Medido do Período	Medido Acumulado	Previsão	Medido do Período	Medido Acumulado
1.4.2	93879	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	79,44	127,40		127,40	10.120,66	-	10.120,66
1.4.3	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	188,91	60,40		60,40	11.410,16	-	11.410,16
1.4.4	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M2	223,28	37,39		37,39	8.348,44	-	8.348,44
1.4.5	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2	29,35	196,65		196,65	5.771,68	-	5.771,68
1.4.6	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	180,90	196,65		196,65	35.573,99	-	35.573,99
1.4.7	S02276	RODAPE CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOCELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AÇUL, REJUNTADO	m	24,61	83,35	83,35	83,35	2.051,24	2.051,24	2.051,24
1.4.8	S08584	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L = 22, ESP = 3 CM	m	132,97	13,63	13,63	13,63	1.812,38	1.812,38	1.812,38
1.4.9	98804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_04/2019	M2	5,25	196,65		-	1.032,41	-	-
1.5		PINTURA								
1.5.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	M2	24,98	138,59	41,40	41,40	3.481,98	1.034,17	1.034,17
1.5.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES: DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	14,15	513,07	513,07	513,07	7.259,94	7.259,94	7.259,94
1.5.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2,92	651,86	554,47	554,47	1.902,85	1.619,05	1.619,05
1.5.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES: DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	16,26	588,66	554,47	554,47	9.571,61	9.015,68	9.015,68
1.5.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	3,34	235,61	235,61	235,61	786,94	786,94	786,94
1.5.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	18,23	235,61	235,61	235,61	4.295,17	4.295,17	4.295,17
1.5.7	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	28,04	46,86		-	1.313,95	-	-
1.5.8	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, (POR DEMÃO), AF_01/2020, P	M2	22,90	54,10		-	1.238,89	-	-
1.5.9	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	26,23	46,44		-	1.218,12	-	-
1.6		ESQUADRIAS								
1.6.1	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	955,13	4,00		4,00	3.824,52	-	3.824,52

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO									
Localização: Praça professor Urbano Gomes de Sá					Contratada: J N Construtora LTDA CNPJ: 21.641.207/0001-15				
OBJETO:					Processo Licitatório: 008/2022				
Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE					Tomada de preço: 001/2022				
Nº DO BM					TERMINO DA OBRA		R\$		VALOR DO CONTRATO
4					17/10/2022				246.568,46
INICIO DA OBRA					PERIODO DE				
17/06/2022					11/10/2022 a 17/10/2022				
BM 04									
				Custo		Quantidade		Financeiro	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID	Unitário	Previsto	Medido do Período	Medido Acumulado	Medido Acumulado
1.6.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019		UN	1.008,21	9,00		9,00	9.073,89
1.6.3	91.315,00	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019		UN	854,05	2,00		2,00	1.708,10
1.7		DIVERSOS							
1.7.1	96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS, AF 08/2017, P		M2	229,40	19,64		19,64	4.505,42
1.7.2	COMP. 1	LUMINARIA DE TETO LED LONGA - APLIKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO		UN	137,05	14,00	14,00	14,00	1.918,70
1.7.3	S08759	CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H = 90 CM		m	327,52	12,20		-	3.995,74
TOTAL GERAL COM BDI:									38.008,69

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA
Data: 20/10/2022 14:27:29-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

STENYO
RIZZO
NASCIMENTO: 401
02522278401
Assinado de forma digital por STENYO RIZZO
NASCIMENTO: 02522278
Dados: 2022.10.20 09:59:33 -03'00'

LOCAL: Praça professor Urbano Gomes de Sá Salgueiro/PE

OBJETO: Reforma do prédio da Câmara municipal de vereadores do município de Salgueiro PE

MEMORIA DE CALCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2					
	PREVISTO		729,50			1,00	729,50
						TOTAL	729,50
S05055	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR PASTOSO	m2					
	PREVISTO		238,74			1,00	238,74
						TOTAL	238,74
S02276	RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	m					
	PREVISTO		83,35			1,00	83,35
						TOTAL	83,35
S09584	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L = 22, ESP = 3 CM	m					
	PREVISTO		13,63			1,00	13,63
						TOTAL	13,63
98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	M2					
	PARTE FEITA		41,40			1,00	41,40
						TOTAL	41,40
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2					
	INTERNA		513,07			1,00	513,07
						TOTAL	513,07
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2					
	INTERNA MAIS PARTE DA EXTERNA		554,47			1,00	554,47
						TOTAL	554,47
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2					
	INTERNA MAIS PARTE DA EXTERNA		554,47			1,00	554,47
						TOTAL	554,47
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2					
	TETO		235,61			1,00	235,61
						TOTAL	235,61
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2					
	TETO		235,61			1,00	235,61
						TOTAL	235,61
COMP. 1	LUMINÁRIA DE TETO LED LONGA - APUKLED BIVOLT LUZ BRANCA 40 W 5000K, OSRAM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN					
	DIVERSOS		14,00			1,00	14,00
						TOTAL	14,00

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA

Data: 18/10/2022 23:27:38-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

STENYO RIZZO

NASCIMENTO:

02522278401

Assinado de forma digital
por STENYO RIZZO
NASCIMENTO:02522278401
1.
Dados: 2022.10.19
10:38:37 -03'00'

Vinicius A.F.L. Falcão

Vinicius Alves Ferreira Lustosa Falcão

Engenheiro Civil

CREA PE19357575 PE RNP 061935757-8

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
BM 04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	MEDIÇÃO	04
LOCAL:	SALGUEIRO	PERÍODO	11/10/2022 a 17/10/2022
SERVIÇO:	REFORMA	DATA	17/10/2022
LOCAL DAS FOTOS:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO		

Imagem 01:




Imagem 2:




Imagem 3:



Imagem 4:



Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCA
Data: 20/10/2022 14:30:05-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Fiscalização

STENYO RIZZO
NASCIMENTO:
02522278401

Assinado de forma digital
por STENYO RIZZO
NASCIMENTO:025222784
01
Dados: 2022.10.20
10:00:12 -03'00'

J N Construtora LTDA